

Dalszy etap prac konserwatorsko-remontowych



„Dalszy etap prac konserwatorsko-remontowych” – informacja na dzień 20.12.2019r.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Całkowity koszt dotychczasowych prac

wynosi: 3 950 500,00 zł

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 357 925,00 zł


Wkład własny Klasztoru:

592

575,00 zł

Trwają prace konserwatorskie w kościele przy chrzcielnicy, stallach i konfesjonale wraz z wyposażeniem świątyni.
















Równocześnie prowadzone są prace konserwatorskie przy elewacji, polichromii i wyposażeniu kaplic dróżkowych: Ukrzyżowania, Grobu Matki Bożej, Domku Matki Bożej, a także kaplicy św. Rafała.





























Budynki gospodarcze: zakończono prace rozbiórkowe. Wylano posadzkę i fundamenty w segmencie III budynku tzw. sali spotkaniowej i wznoszone są mury w segmencie II budynku przeznaczonym dla sal wystawowych.













Budynek kamienicy: trwają prace rozbiórkowe posadzek w piwnicy i na parterze, wzmacniane są fundamenty wewnątrz i na zewnątrz budynku.











