

# Aktualny stan realizacji prac w Kalwarii Pałacowskiej



## Informacja z realizacji prac konserwatorskich na dzień 30 czerwca 2020r.

W dalszym ciągu trwają prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych w Kalwarii Pałacowskiej.

W II kwartale br. w kościele w ramach konserwacji dekoracji malarskiej i wyposażenia wnętrza kościoła wykonano:


1. Prezbiterium malowidła ściennie – w 34 %
2. Transept malowidła ściennie – w 21%.
3. Nawy boczne malowidła ściennie – w 20%
4. Dawna zakrystia malowidła ściennie – w 30%

Wartość wykonanych prac konserwatorskich w II kw. 2020r wynosi – 683 871,86 zł.

Wartość prac konserwatorskich od początku realizacji projektu wynosi – 2 807 577,76 zł co stanowi 56,33%.







**Informacja z realizacji prac budowlanych w budynku dawnego nowicjatu (kamienicy) i budynkach gospodarczych na dzień 30 czerwca 2020r.**

W ramach prowadzonych robót budowlanych wznoszone są ściany w dawnych budynkach gospodarczych, postawiono konstrukcję drewnianą w sali spotkaniowej, wykonuje się wymiany stropów, izolacji pionowych i poziomych, a także roboty sanitarne w budynku dawnego nowicjatu (kamienicy).

Wartość wykonanych robót budowlanych w II kw. 2020r wynosi – 1 746 098,70 zł.  
Wartość robót budowlanych od początku realizacji projektu wynosi – 3 940 983,37 zł co stanowi 28,55%.











