

Informacja z realizacji prac elewacji kościoła i klasztoru na dzień 30.09.2021r

Informacja z realizacji prac konserwatorskich na dzień 30.06.2021r

Wartość wykonanych prac konserwatorskich wynosi – 4 984 000,00 zł brutto co stanowi 100% całości zadania.

Wszystkie prace związane z konserwacją kościoła i 4 kaplic zostały zakończone i odebrane stosownymi protokołami komisji konserwatorskiej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Przemyślu.

Link do zdjęć z przeprowadzonych prac konserwatorskich – **zdjęcia**

Informacja z realizacji prac elewacji kościoła i klasztoru na dzień 30.09.2021r

Zakończono prace na obiektach kościoła i klasztoru – wartość prac 1 651 584,90 zł brutto 100 % co stanowi 100% całości zadania.

Informacja z realizacji prac budowlanych w budynku dawnego nowicjatu (kamienicy), budynków gospodarczych na dzień 30.09.2021r

W ramach prowadzonych robót budowlanych na w/w budynkach w III kwartale 2021r wykonano:


- zakończono prace elewacji budynku kamienicy
- wykonuje się płytkowanie posadzki sali spotkaniowej bud. gospodarczego, płytkowanie sanitariatów w bud. kamienicy, roboty wykończeniowe parter, piętro, poddasze,
- zakończono roboty związane z pokryciem dachów,
- zakończono roboty sanitarne w wymiennikowni.

Wartość wykonanych robót budowlanych od początku realizacji inwestycji:



- budynek kamienicy – 7 775 399,27 zł brutto co stanowi 88 % całości zadania,
- budynki gospodarcze – 3 979 652,28 zł brutto co stanowi 82% całości zadania,

Zdjęcia z budynków klasztoru i kościoła









Zdjęcia z budynku kamienicy i budynków gospodarczych









Informacje przygotował: Kierownik Projektu – Józef Skiba.